

農山漁村地域整備計画の事後評価

整備計画の名称	高知県宿毛市農業集落排水施設の改築計画のための調査診断		
計画策定主体	高知県宿毛市	対象市町村	宿毛市
計画の期間	平成26年度(1年間)		

1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	農業集落排水事業	工期	平成26年度
事業内容	宿毛市内の機能が低下している農業集落排水施設の1施設について、安定的な汚水処理に必要な改築計画のための調査診断を行う。		
進捗状況	H26	宿毛市内の農業集落排水処理施設の1施設で調査診断を実施。	
進捗率	100%		

2. 事業効果の発現状況

宿毛市内の機能が低下している農業集落排水施設の1施設について、調査診断の実施により、安定的な汚水処理に必要な改築計画が可能となった。
--

3. 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	宿毛市内1農業集落排水施設の改築のための調査診断を行う。(平成25年度時点で、改築計画のための調査診断数0であるところを、平成26年度時点で調査診断施設数1とする)		
目標値	調査診断施設数1	実績値	調査診断施設数1
達成率	100%		

4. 今後の方針

宿毛市内の機能が低下している農業集落排水処理施設の1施設で実施した調査診断を基に、改築に取り組み、安定した汚水処理を確保する。
