

事業名	地域情報通信基盤整備推進交付金事業				
事業の概要	事業完了日	平成23年3月24日			
	総事業費	1,119,598千円	交付金額	373,199千円	
	整備対象地域	小筑紫町石原(舟ノ川)、橋上町還住藪・楠山(奥下藤)・出井地区を除く宿毛市の全域			
	事業の内容				
	<p>整備以前の宿毛市では、ケーブルテレビやxDSLによる高速インターネットサービスが広がっているものの、ケーブルテレビ営業エリア以外には、ブロードバンドゼロ地域が存在しており、それらの地域は携帯電話エリア外とも重複していた。また、地上デジタル放送の開始に伴い、大部分が共聴施設の改修に向けて取組むべく話し合いが進んでいたものの、高速インターネット、携帯電話に対する市民要望は強く、それらを同時に解消できる光ファイバー網の整備が急務となっていた。</p> <p>そこで宿毛市では、地上デジタル放送の難視聴地域やブロードバンドゼロ地域の解消、情報格差是正のため、情報通信基盤(FTTH)を整備したうえで、整備以前からサービスを開始していた西南地域ネットワーク株式会社へIRU契約による施設の貸出を行い、市内大部分における自主放送(コミュニティチャンネル)、地上波放送(アナログ・デジタル)、BS・CS放送、高速インターネット、IP電話の利用を可能とした。加えて、整備した光芯線の一部を携帯電話会社に貸し出すことで、整備以前に携帯エリア外であった地域に携帯エリアを拡大した。また、沖の島、鶴来島(離島)には、無線基地局を設け、無線アクセス装置を設置したうえで、株式会社高知通信機へIRU契約による施設の貸出を行い、離島地域におけるインターネットの利用を可能とした。</p>				
BB	サービス開始日	光:平成23年6月1日/無線:平成23年7月1日			
	サービス形態	公設民営(IRU)			
	契約先	光:西南地域ネットワーク株式会社/無線:株式会社高知通信機			
		整備計画時の目標		実績	
		初年度	最終	H23年度末	H27年度末
	整備地域の世帯数	10213	10180	10213	10180
	加入世帯数	60	60	327	89
加入率(%)	0.59%	0.59%	3.20%	0.87%	
CATV	サービス開始日	平成23年6月1日			
	サービス形態	公設民営(IRU)			
	契約先	西南地域ネットワーク株式会社			
		整備計画時の目標		実績	
		初年度	最終	H23年度末	H27年度末
	整備地域の世帯数	10213	10180	10213	10180
	加入世帯数	293	293	246	252
加入率(%)	2.87%	2.88%	2.41%	2.48%	
評価及び課題	<p>BBについては、初年度から整備計画時の目標値を大きく上回る利用状況になっていたが、平成26年度以降から西南地域ネットワーク株式会社が新たに開始した超高速光インターネットサービスに加入世帯の多くが移行したため、加入世帯数は減少傾向にある。また、CATVの利用状況については、整備計画時の目標値の81%~86%で推移している状況である。</p> <p>しかしながら、BB、CATVともに多くの利用者が存在しており、当初の目的であるデジタルデバイトの解消、地上デジタル放送移行に伴う難視聴地域の解消、ブロードバンドゼロ地域の解消が実現されたと考えている。</p> <p>今後もIRU契約を締結している西南地域ネットワーク株式会社及び株式会社高知通信機と連携を取りながら、市内の情報通信基盤の安定的な稼働を維持する必要があると考えている。また、本事業により携帯エリアが一部拡大されたものの、現時点で携帯エリア外となっている地域が存在するため、携帯エリア外地域における情報通信手段の確保が今後の課題であると考えている。</p>				