

参考資料

宿毛市

(金抜)

令和2年度 建第8号 (商)
笹平公衆便所設置工事
実施設計書

履行期限 令和3年3月31日

金抜設計書

設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合において、変更した金額の110分の100に相当する額に千円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額に100分の10に相当する金額を加算した金額（1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額）を変更請負金額として、変更の協議を行うものとする。

入札

年 月 日

現場説明

工事概要

- ・プレハブトイレ新設工事

令和2年度 建第8号 (商) 笹平公衆便所設置工事

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			総括表					
A	トイレ設置工事			1.0	式			
	直接工事計							
	共通仮設費			1.0	式			
	現場管理費			1.0	式			
	一般管理費等			1.0	式			
	合計							
	消費税相当額		10%	1.0	式			
	総合計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	卜化設置工事							
1	仮設工事			1.0	式			
2	卜化設置工事			1.0	式			
3	衛生設備工事			1.0	式			
4	電気設備工事			1.0	式			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	仮設工事							
	やり方墨出し			1.0	式			
	養生費			1.0	式			
	整理清掃費			1.0	式			
	発生材処分費			1.0	式			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	トイレ設置工事							
	プレハブトイレ		ハネマツ TU-COP3WMW同等	1.0	箇所			
	かまちドア			1.0	箇所			
	排煙窓			2.0	箇所			
	同上運送費			1.0	式			
	(基礎工事)							
	アスファルトカッター切り			13.5	m			
	すき取り、整地			11.0	m ²			
	砕石敷		t=100	0.7	m ³			
	土間コンクリート		打設手間共	1.1	m ³			
	ワイヤーメッシュ敷			5.3	m ²			
	型枠		運搬共	1.9	m ²			
	埋戻し			1.5	m ³			
	残土処理		場外搬出	1.8	m ³			
	犬走り		t=60	0.2	m ³			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	アスファルト復旧			3.9	m2			
	アンカーボルト		M12	4.0	本			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	衛生設備工事							
	浄化槽		KZⅡ-7型同等 7人槽	1.0	台			
	7人槽底盤		機種専用品	1.0	箇所			
	浄化槽・底盤据付費			1.0	式			
	掘削工事		保護砂埋戻し、残土処理共	1.0	式			
	スラブコンクリート工事		耐圧スラブ 鉄筋共	1.0	式			
	(排水工事)							
	硬質ポリ塩化ビニル管		VU150A	1.0	m			
	〃		VP100A	52.0	m			
	〃		VP75A	4.0	m			
	〃		VP50A	4.0	m			
	塩化ビニル製インハート桧		90L 100-150	4.0	個			
	〃		45Y 〃	2.0	個			
	〃		ST 100-150	1.0	個			
	〃		DR 100-150	1.0	個			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	みかげ蓋		ターニアップ 150φ	5.0	個			
	防護蓋、内蓋		8t 〃	3.0	個			
	掘削工事		180° 保護砂、埋戻、残土処分共	1.0	式			
	はつり、補修費			1.0	式			
	(給水工事)							
	水道用ポリエチレン2層管		φ13	19.0	m			
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管		HIVP13	4.0	m			
	水栓柱		水栓共	1.0	箇所			
	掘削工事		埋戻し共	1.0	式			
	はつり、補修費			1.0	式			
	重機運搬費			1.0	式			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	電気設備工事							
	電気引込工事			1.0	式			
	小計							