

前回質疑回答書（参考資料）

前回工事名：令和2年度 建第12号（危）宿毛市津波避難場-建設工事（駅前公園）

番号	図面	質疑事項	回 答
1	A-02 A-33	既存解体図に既存アスファルト撤去・処分部分がありますが、特記仕様書の再生資源化を図る項目のアスコン塊に○表示がありませんが再生資源化はしなくてよいでしょうか。	アスコン塊も再資源化をお願いいたします。
2	A-02	地業工事の試験杭の位置、本数及び寸法欄が無しとなっておりますが、試験杭確認作業は無しと考えてよろしいでしょうか。	試験杭としては、X3-Y4の1箇所を想定してください。
3	A-02	地業工事の杭施工の精度欄ですが水平方向の位置ずれ精度が0mmに丸印がありますが、杭径の1/4かつ100以下の間違いではないでしょうか。	間違いではありません。 杭施工後に、施工ずれについての検討を実施します。
4	A-03	鉄筋工事のガス圧接継手欄の呼び径がD25、D32となっており、その他D22以下は重ね継手となっておりますが、特記仕様書通りでよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。 躯体の主筋はガス圧接を想定しており、全てD25以上になっています。
5	A-13 A-21	配置図の建物周りの仕上げレベルについて南、東道路レベルと建物周りレベルが同じになっており、矢印方向には排水できないと思います。断面詳細図02の内部土間仕上げの+50mmに合わせてカー舗装を仕上げても排水勾配はとれないと思いますが1階の土間高さを上げての対応となりますか集水枘の設置となりますか。	敷地南側道路レベルはGL-100が正です。 建物から道路へ向け100mmの排水勾配を考えております。
6	A-13 内訳P58	雨水排水管についてですが、竖樋と埋設管、埋設管の曲がり部に枘がないようですが内訳書にも明記がなく不明です。ご指示願います。	不要と考えています。

