前回質疑回答書（参考資料）

前回工事名：令和2年度　建第13号（危）宿毛市津波避難ﾀﾜｰ建設工事（旧武道館）

番号	図面	質疑事項	回　　答
1	A-01	室内空気中の化学物質の濃度測定について	居室がないので0か所です。
	A-14	2カ所となっており、仕上表備考欄図示と	
		なっておりますが、不明です。	
		ご指示願います。	
2	A-02	鉄筋工事の継手方法の呼び径欄が図示と	BH－02図
		なっておりますが、不明です。	D19以上圧接です。
		ご指示願います。	
3	A-102	解体配置図のﾌﾞﾗﾝｺについてですが、	お見込みのとおり、一時撤去復旧です。
	A-41	図面では在置となっておりますが、	
		仮設計画図にもありますが、工事車両出入口	
		となりますので、撤去復旧と考えて	
		よろしいでしょうか。	
4	A-110	既存建物解体工事について	お見込みのとおり、レベル3です。
		内部建材（Pﾀｲﾙ等）はﾚﾍﾞﾙ3として	
		考えてよろしいでしょうか。	
5	A-104	既存建物解体工事について	事前調査は完了しています。
	内訳P68	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材等の事前調査は	＜ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材＞ﾚﾍﾞﾙ3
		終わっているのでしょうか。	・ｿﾌﾄ巾木
			・ｹｲｶﾙ板
			・Pﾀｲﾙ（倉庫の床のみ）