

所管	水道課
----	-----

公共工事等契約内容（変更）	
工事名及び番号	令和6年度 上水 第2号 宿毛上水道県道宿毛城辺線配水管布設替工事
工事場所	宿毛市錦
工期	令和6年7月8日から令和7年5月16日まで
契約相手方	住所 宿毛市坂ノ下30-3
	氏名・名称 有田建設㈱ 代表取締役 有田 功祐
当初契約日	令和6年7月5日
変更契約日	令和7年5月1日
契約金額	101,662,000 円 変更前 81,598,000 円 (9,242,000 円) 契約金額のうち、消費税及び地方消費税相当額 20,064,000 円増額
変更契約の理由	<p>推進工施工場所において施工に先立ち試掘した結果、道路下1.2mの位置に地下水位が確認された。これにより立杭内に設置する推進掘削機械を設置することができないことから、薬液注入による地盤改良が必要となった。</p> <p>上記理由により、工事金額が増額となるもの。</p>
変更工事概要	<p>DIP-GX φ 300 L=58.2m DIP-GX φ 200 L=55.2m HPPE φ 300 L=60.6m HPPE φ 200 L=57.8m 推進工 φ 300 L=5.8m 推進工 φ 200 L=7.8m</p>